



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «СЕВЕР ГАЗ»

А.Д. Лазарев

«06» апреля 2026 год

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов ООО «СЕВЕР ГАЗ».

Адрес	Ул. Защитников Отечества, д. 7А	Ул. Защитников Отечества, д. 13А	Ул. Защитников Отечества, д. 15А
Общие сведения			
Год постройки	2016	2017	2018
Система отопления	Закрытая	Закрытая	Закрытая
Температурный график	90/70	90/70	90/70
Продолжительность отопительного периода (дни)	2023-2024гг. – 203 2024-2025гг. – 197 2025-2026гг. – 219	2023-2024гг. – 203 2024-2025гг. – 197 2025-2026гг. – 219	2023-2024гг. – 203 2024-2025гг. – 197 2025-2026гг. – 219
Средняя температура наружного воздуха (с0)	2023-2024гг. – -3,3 2024-2025гг. – -0,36 2025-2026гг. – -1,4	2023-2024гг. – -3,3 2024-2025гг. – -0,36 2025-2026гг. – -1,4	2023-2024гг. – -3,3 2024-2025гг. – -0,36 2025-2026гг. – -1,4
Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования			
перерывы в поставке теплоносителя (кол-во)	2023-2024 - 0 2024-2025 - 0 2025-2026 - 0	2023-2024 - 0 2024-2025 - 0 2025-2026 - 0	2023-2024 - 0 2024-2025 - 0 2025-2026 - 0
нарушение температурного режима, (кол-во)	2023-2024 - 0 2024-2025 - 0 2025-2026 - 0	2023-2024 - 0 2024-2025 - 0 2025-2026 - 0	2023-2024 - 0 2024-2025 - 0 2025-2026 - 0
количество перерасчетов за некачественно предоставленную услугу (кол-во)	2023-2024 - 0 2024-2025 - 0 2025-2026 - 0	2023-2024 - 0 2024-2025 - 0 2025-2026 - 0	2023-2024 - 0 2024-2025 - 0 2025-2026 - 0
Дефекты в работе оборудования и отклонения от гидравлического и теплового режимов			
неисправности трубопроводов (кол-во)	2023-2024 - 0 2024-2025 - 0 2025-2026 - 0	2023-2024 - 0 2024-2025 - 0 2025-2026 - 0	2023-2024 - 0 2024-2025 - 0 2025-2026 - 0
разбалансировка системы (кол-во)	2023-2024 - 0 2024-2025 - 0 2025-2026 - 0	2023-2024 - 0 2024-2025 - 0 2025-2026 - 0	2023-2024 - 0 2024-2025 - 0 2025-2026 - 0

гидравлический удар и т.д. (кол-во)	2023-2024 - 0 2024-2025 - 0 2025-2026 - 0	2023-2024 - 0 2024-2025 - 0 2025-2026 - 0	2023-2024 - 0 2024-2025 - 0 2025-2026 - 0
Аварийные ситуации			
размораживание системы (кол-во)	2023-2024 - 0 2024-2025 - 0 2025-2026 - 0	2023-2024 - 0 2024-2025 - 0 2025-2026 - 0	2023-2024 - 0 2024-2025 - 0 2025-2026 - 0
технологические отключения (кол-во)	2023-2024 - 0 2024-2025 - 0 2025-2026 - 0	2023-2024 - 0 2024-2025 - 0 2025-2026 - 0	2023-2024 - 0 2024-2025 - 0 2025-2026 - 0

№ п/п	Наименование мероприятия, объекта	Сроки исполнения	Ед.изм.	План
1.	Проведение промывки и опрессовки котлов	15.08.2026г.	Шт.	7
2.	Проведение промывки и опрессовки трубопроводов	15.08.2026г.	П.м.	170
3.	Проверка работоспособности и ремонт (при необходимости) запорной арматуры	15.08.2026г.	Шт.	15
4.	Проверка работоспособности и ремонт (при необходимости) расширительных баков	15.08.2026г.	Шт.	3
5.	Проверка работоспособности и ремонт (при необходимости) автоматических воздухоотводчиков	15.08.2026г.	Шт.	9
6.	Ревизия газового оборудования	15.08.2026г.	Шт.	3
7.	Проверка исправности автоматики регулирования и безопасности	15.08.2026г.	Шт.	3
8.	Осмотр дымовых труб	15.08.2026г.	Шт.	7
9.	Проверка плотности, настройки и регулировки предохранительных клапанов	15.08.2026г.	Шт.	6
10.	Осмотр насосного оборудования	15.08.2026г.	Шт.	20